

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2018 m. balandžio 12 d.
(2 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras Plotas kv.m.	CPO Konkurso pabaiga	CVPI S Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1 +	Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-24	20	1308,7	2014-12-02		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00196 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2649,90 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 244 320,55 Eur. Sut.d. 241 518,50 Eur. IP proj. 16 508,34 Eur. Sut. proj. 16 470,68 Eur Sut. 257 989,19	TDP 16 470,68 Eur. 100% St. darbai 241 518,50 Eur. 100%
2 +	Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-22	32	2196,83	2014-12-02		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00197 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 3061,30 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 291 033,36 Eur. Sut.d. 288 135,59 Eur. IP proj. 19 694,16 Eur. Sut. proj.18 414,65 Eur. Sut. 296 940,60 Eur	TDP 18 414,65 Eur. 100% St. darbai: 288 135,59 Eur 100%
3 +	Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija)	2014-10-01	32	2219,32	Konkursas įvyko 2016-01-06		UAB „Bodesa“ Šiauliai Statybos užbaigimo aktas 2016-12-02 d. Nr. ACCA-50-161202-00188 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-05-31 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1177,33 Eur. 2016-04-08	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-01-08 Pabaig.2016-11-08 IP darbai 299 206,44 Eur. Sut.d. 274 197,66 Eur. IP proj. 20 945,32 Eur. Sut. proj. 9680 Eur. Sut. 283 877,66 Eur.	TDP 9680 Eur. 100% St. darbai: 274 197,66 Eur 100 %

4	Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija)	2014-11-20	40	2796,64	Konkursas įvyko 2017-03-08	UAB „Žilinskis ir Co“ Statybos užbaigimo aktas 2018-01-26 d. Nr. ACCA-60- 180126-00032 Laukiama galutinės informacijos iš banko	UAB „Prie Lėvens“ 826,43 Eur. 2017-05-08	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-03-15 Pabaig. 2018-01-15 IP darbai 408 030 Eur. Sut.d. 293 212,8 Eur. IP proj. 28 560 Sut. Proj. 8470 Sut. 301 682, 80 Eur	TDP 8470 Eur. 100% St. darbai: 297 132,60 Eur. 100%
5	Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-22	20	1321,29	Konkursas įvyko 2016-11-18	UAB „Žilinskis ir Co“ Statybos užbaigimo aktas 2017-12-12 d. Nr. ACCA-60- 171212-00163 Laukiama galutinės informacijos iš banko	UAB „Prie Lėvens“ 847 Eur. 2017-03- 20	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-11-22 Pabaig.2017-09-22 IP darbai 247 870 Eur. Sut.d. 188 861,01 Eur. IP proj. 17 350 Eur. Sut. proj. 8470 Eur. Sut. 197 331,01 Eur.	TDP 8470 Eur. 100% St. darbai: 191 880,96 Eur 100 %
6 +	Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-24	32	2216,87	2014-12-04	UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d. Nr. SUA-50-151118- 00179 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 2 345 Eur. 2015-01- 26	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-04 Pabaig. 2015-10-04 Pratęsta 2015-10-19 IP darba. 352 154,77 Eur. Sut. 335 317,57 Eur. IP proj 24 038,46 Eur. Sut. proj. 23 312,44 Eur. Sut. 358 630,01 Eur.	TDP 23 312,44 Eur. 100% St. darbai: 335 317,57 Eur. 100%
7	Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-26	40	2751,66				Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	
8	Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija)		32	2288,11				Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	
9	Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija)		40	2727,86				Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	

10	Veteranų g. Nr.15 Dembavos k. (JVS)		20	1346,59					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	
11 +	Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1328,89	2015-02-18		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00086 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1579,22 Eur. 2015-09-18 2171,95 Eur ?	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-02-18 Pabaig. 2015-12-18 Pratęsta.2016-06-18 IP darbai 251 262,74 Eur. Sut.d. 249 069,60 Eur. IP proj. 17 588,62 Eur. Sut. proj. 17 087,62 Eur. Sut. 266 157,22 Eur	TDP 17 087,62 Eur. 100% St.darbai: 249 069,60 Eur. 100%
12 +	Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1340,84	2015-03-30		UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00087 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2358,29 Eur. 2015-08-03	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-30 Pabaig. 2016-01-30 Pratęsta. 2016-06-01 IP darbai 250 683,50 Eur. Sut.d. 250 683,01 Eur. IP proj. 17 548,08 Eur. Sut. proj. 14 480,99 Eur. Sut. 265 164 Eur	TDP 14 480,99 Eur. 100% St. darbai: 250 683,01 Eur. 100%
13 +	Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1336,61	2015-06-04		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-12-23 d. Nr. ACCA-50- 161223-00214 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-06-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1228,15 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-06-15 Pabaig. 2016-04-15 Pratęsta. 2016-10-09 IP darbai 189 929,91 Eur. Sut.d. 188 949,97 IP proj. 13 296,46 Eur Sut. proj. 12 741,30 Eur Sut. 201 691,27 Eur	TDP 12 741,30Eur. 100% St. darbai: 188 949,97 Eur. 100%

14 +	Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VŠĮ VKŪ	2014-11-08	8	530,04	2015-03-31		UAB „Legrama“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-13 d. Nr. ACCA-50- 161013-00150 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 592,73 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-31 Pabaig. 2016-01-31 Pratęsta. 2016-06-30 IP darbai 94 549,35 Eur Sut.d. 93 457,93 Eur IP proj. 7 564,87 Eur Sut. proj. 6 542,06 Eur Sut. 99 999,99 Eur	TDP 6542.06 Eur 100% St. darbai: 93457,93 Eur 100%
15 +	Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“)	2014-11-08	12	924,31	2015-03-05		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-06-28 d. Nr. SCCA-50-160628- 00067 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-09-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1074,00 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta.2016-06-09 IP darbai 164 281,16 Eur Sut.d.164 279,29 Eur IP proj. 13 142,96 Eur Sut. proj. 12743,27 Eur Sut. 177 022,57 Eur	TDP 12 743,27 Eur. 100% St. darbai: 164 279,29 Eur. 100 %
16	Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. JVS		8	749,75					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	
17 +	Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS)	2014-11-11	12	882,23	2015-07-01		UAB „Axis Industries“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160914-00113 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1085,85 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-07-01 Pabaig. 2016-05-01 IP darbai 169 920,06 Eur. Sut.d. 165 797,83 Eur IP proj. 13 032,90 Eur Sut. proj. 12 826 Eur Sut. 178 623,83 Eur	TDP 12 826 Eur 100% St. darbai 165797,83 Eur 100%

18 +	Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. JVS	2014-12-17	8	471,42	2015-03-05	<p>UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-12 d. Nr. ACCA-50- 161012-00148 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.)</p>	<p>UAB „Prie Lėvens“ 1669,80 Eur 2015-07-16</p>	<p>Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta 2016-06-01 IP darbai 100 990,50 Eur Sut.d. 100 352,56 Eur IP proj. 8080,40 Eur Sut. proj. 7 526,20 Eur Sut. 107 878,76 Eur</p>	<p>TDP 7526,20 Eur 100% St. darbai 100 352,56 Eur 100%</p>
---------	---	------------	---	--------	------------	--	--	--	---