

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. rugsėjo 25 d.
(2 etapas)

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras Plotas kv.m. | CPO Konkurso pabaiga | CVPI S Konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos EUR. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 + | Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 20 | 1308,7 | 2014-12-02 | | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00196 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2649,90 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 244 320,55 Eur. Sut.d. 241 518,50 Eur. IP proj. 16 508,34 Eur. Sut. proj. 16 470,68 Eur Sut. 257 989,19 Eur. | TDP 16 470,68 Eur. 100% St. darbai 241 518,50 Eur. 100% |
| 2 + | Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-22 | 32 | 2196,83 | 2014-12-02 | | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00197 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 3061,30 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 291 033,36 Eur. Sut.d. 288 135,59 Eur. IP proj. 19 694,16 Eur. Sut. proj.18 414,65 Eur. Sut. 296 940,60 Eur. | TDP 18 414,65 Eur. 100% St. darbai: 288 135,59 Eur 100% |
| 3 | Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija) | 2014-10-01 | 32 | 2219,32 | Konkursas įvyko 2016-01-06 | | UAB „Bodesa“ Šiauliai Statybos užbaigimo aktas 2016-12-02 d. Nr. ACCA-50-161202-00188 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-05-31 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 1177,33 Eur. 2016-04-08 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-01-08 Pabaig.2016-11-08 IP darbai 299 206,44 Eur. Sut.d. 274 197,66 Eur. IP proj. 20 945,32 Eur. Sut. proj. 9680 Eur. Sut. 283 877,66 Eur. | TDP 9680 Eur. 100% St. darbai: 274 197,66 Eur 100 % |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|----|---------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija) | 2014-11-20 | 40 | 2796,64 | Konkursas įvyko 2017-03-08 | | UAB „Žilinskis ir Co“ | UAB „Prie Lėvens“ 826,43 Eur. 2017-05-08 d. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-03-15 Pabaig. 2018-01-15 IP darbai 408 030 Eur. Sut.d. 293 212,8 Eur. IP proj. 28 560 Sut. Proj. 8470 Sut. 301 682, 80 Eur. | TDP 8470 Eur. 100% St. darbai: 68 249 Eur. 23% |
| 5 | Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-22 | 20 | 1321,29 | Konkursas įvyko 2016-11-18 | | UAB „Žilinskis ir Co“ | UAB „Prie Lėvens“ 847 Eur. 2017-03- 20 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-11-22 Pabaig.2017-09-22 IP darbai 247 870 Eur. Sut.d. 188 861,01 Eur. IP proj. 17 350 Eur. Sut. proj. 8470 Eur. Sut. 197 331,01 Eur. | TDP 8470 Eur. 100% St. darbai: 153720,46 Eur 81 % |
| 6 + | Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 32 | 2216,87 | 2014-12-04 | | UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d. Nr. SUA-50-151118- 00179 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 2 345 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-04 Pabaig. 2015-10-04 Pratęsta 2015-10-19 IP darba. 352 154,77 Eur. Sut. 335 317,57 Eur. IP proj 24 038,46 Eur. Sut. proj. 23 312,44 Eur. Sut. 358 630,01 Eur. | TDP 23 312,44 Eur. 100% St. darbai: 335 317,57 Eur. 100% |
| 7 | Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-26 | 40 | 2751,66 | | | | | | Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21. |
| 8 | Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija) | | 32 | 2288,11 | | | | | | Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21. |
| 9 | Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija) | | 40 | 2727,86 | | | | | | Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21. |
| 10 | Veteranų g. Nr.15 | | 20 | 1346,59 | | | | | | Nepritarta |

| | Dembavos k. (JVS) | | | | | | | | Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21. | |
|---------|------------------------------------------|------------|----|---------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 11 + | Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1328,89 | 2015-02-18 | | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00086 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1579,22 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-02-18 Pabaig. 2015-12-18 Pratęsta.2016-06-18 IP darbai 251 262,74 Eur. Sut.d. 249 069,60 Eur. IP proj. 17 588,62 Eur. Sut. proj. 17 087,62 Eur. Sut. 266 157,22 Eur. | TDP 17 087,62 Eur. 100% St.darbai: 249 069,60 Eur. 100% |
| 12 + | Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1340,84 | 2015-03-30 | | UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00087 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2358,29 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-30 Pabaig. 2016-01-30 Pratęsta. 2016-06-01 IP darbai 250 683,50 Eur. Sut.d. 250 683,01 Eur. IP proj. 17 548,08 Eur. Sut. proj. 14 480,99 Eur. Sut. 265 164 Eur. | TDP 14 480,99 Eur. 100% St. darbai: 250 683,01 Eur. 100% |
| 13 | Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS) | 2014-11-08 | 20 | 1336,61 | 2015-06-04 | | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-12-23 d. Nr. ACCA-50- 161223-00214 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-06-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 1228,15 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-06-15 Pabaig. 2016-04-15 Pratęsta. 2016-10-09 IP darbai 189 929,91 Eur. Sut.d. 188 949,97 IP proj. 13 296,46 Eur. Sut. proj. 12 741,30 Eur. Sut. 201 691,27 Eur. | TDP 12 741,30Eur. 100% St. darbai: 188 949,97 Eur. 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------|------------|----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14 + | Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VŠĮ VKŪ | 2014-11-08 | 8 | 530,04 | 2015-03-31 | UAB „Legrama“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-13 d. Nr. ACCA-50- 161013-00150 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.) | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 592,73 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-31 Pabaig. 2016-01-31 Pratęsta. 2016-06-30 IP darbai 94 549,35 Eur. Sut.d. 93 457,93 Eur. IP proj. 7 564,87 Eur. Sut. proj. 6 542,06 Eur. Sut. 99 999,99 Eur. | TDP 6542.06 Eur. 100% St. darbai: 93457,93 Eur. 100% |
| 15 + | Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“) | 2014-11-08 | 12 | 924,31 | 2015-03-05 | UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-06-28 d. Nr. SCCA-50-160628- 00067 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-09-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 1074,00 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta.2016-06-09 IP darbai 164 281,16 Eur. Sut.d.164 279,29 Eur. IP proj. 13 142,96 Eur. Sut. proj. 12743,27 Eur. Sut. 177 022,57 Eur. | TDP 12 743,27 Eur. 100% St. darbai: 164 279,29 Eur. 100 % |
| 16 | Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. JVS | | 8 | 749,75 | | | | Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21. | |
| 17 + | Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS) | | 12 | 882,23 | 2015-07-01 | UAB „Axis Industries“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160914-00113 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 1085,85 Eur. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-07-01 Pabaig. 2016-05-01 IP darbai 169 920,06 Eur. Sut.d. 165 797,83 Eur. IP proj. 13 032,90 Eur. Sut. proj. 12 826 Eur. Sut. 178 623,83 Eur. | TDP 12 826 Eur. 100% St. darbai 165797,83 Eur. 100% |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 + | Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. JVS | | 8 | 471,42 | 2015-03-05 | UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-12 d. Nr. ACCA-50- 161012-00148 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.) | UAB „Prie Lėvens“ 1669,80 Eur. 2015-07-16 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta 2016-06-01 IP darbai 100 990,50 Eur. Sut.d. 100 352,56 Eue. IP proj. 8080,40 Eur. Sut. proj. 7 526,20 Eur. Sut. 107 878,76 Eur. | TDP 7526,20 Eur. 100% St. darbai 100 352,56 Eur. 100% |
|---------|---------------------------------------------|--|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|