

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2020 m. sausio 7 d.

(3 etapas)

Ei l. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas kv.m.	CPO konkurso pabaiga	Projektavimo darbų rangovas	Statybos darbų rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-08	12	606,09	2017-08-24		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžią 2018-02-12 Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129- 00187	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 Pratęsta 2018-09-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur Sut. 157 506,62 Eur	TDP 10.964,60 Eur 100% St. darbai 144 466,55 Eur 100 %
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)	2017-04-21	12	606,84	2018-06-11		Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2019-11-15 ACCA-20-191115- 00346	UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 Pratęsta 2019-08-25 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 742 IP proj. 14 540 Eur Sut. proj. 14 157 Eur Sut. 195 899 Eur	TDP 14157 Eur 100% St. darbai 181 742,00 Eur 100%
3	Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS)	2017-05-04	4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžią 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas 2019-01-09 ACCA-60-190109- 00001 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2019-07-01)	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 Pratęsta 2018-06-31 IP darbai 94 140 Eur Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur	TDP 4 876,30 Eur 100% St. darbai 84 911,14 Eur 100%

4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-03	18	1068,96	2017 -11-21		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžiai 2018-05-04 Statybos užbaigimo aktas 2019-04-16 ACCA-60-190416- 00049	UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2019-04-16 IP darbai 2910320 Eur Sut.d. 277 467,52 Eur IP proj. 20 390 Eur Sut. proj.19 965 Eur Sut. 297 432,52 Eur	TDP 19 965 Eur 100% St. darbai 277 467,52 Eur 100%
5	Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS)	2019-10-24	9	639,64	2019-12-12	UAB „A-Z projektai“ Prad. 2018-12-03 Pab. 2019-02-26 IP proj.13 070 Eur Sut. proj. 8 995,14 Eur TDP ekspertizė UAB „Darbasta“ Sutartis 2019-03-28 1 210,00 Eur	UAB Aestas atsisakė pasirašyti sutartį AB „Statkorpas“	UAB „Kontrolė“ 1 950,00 Eur 2020-01-06	Statybos rangos sutartis – derinamas įkainuotos veiklos grafikas, sutartis tvirtinama Būsto energijos taupymo agentūroje	TDP 8 094,90 Eur 100 % St. Darbai 0,00 Eur 0 %
6	Naujamiesčio g. 7, Liberišio k. (VšĮ VKŪ)	2017-04-27	4	193,7	2017-09-26		UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžiai 2018-06-15 Statybos užbaigimo aktas 2018-12-11 ACCA-60-181211- 00195	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur Sut.d. 49 535,46 Eur IP proj.4 930 Eur Sut. proj.4 560,01 Eur Sut. 54 095,47 Eur	TDP 4560,01 Eur 100% St. darbai 100% 49 456,81 Eur
7	Norušių g. 7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ)	2017-03-17	12	551,37	2017-07-31		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžiai 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas. 2019-07-29 ACCA-20-190729- 00235	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur Sut.d. 129 832,99 Eur IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur Sut. 139 453,10 Eur	TDP 9 620,10 Eur 100% St. darbai 129 832,99 Eur 100%

8	Šventupių g. 13, Šventupių k. (Vši VKŪ)		8	386,52					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-19. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
9	Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija)	2017-04-26	24	1058,54	2017-08-02		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18 Statybos užbaigimo aktas 2019-07-26 ACCA-20-190726-00230	UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 Pratęsta. 2019-01-28 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur	TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 189 095,66 Eur 100 %
10	Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					Namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
11	Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS)	2017-05-02	18	1166,72	2017-11-15		UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17 Statybos užbaigimo aktas 2019-05-23 ACCA-60-190523-00068	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur 2017-12-11	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 Pratęsta. 2019-03-30 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur	TDP 23 950 Eur 100% St. darbai 219 229,39 Eur 94,33 %
12	Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					2017-04-05 namo gyventojai nusprendė balsų dauguma 63 % dalyvauti namo renovacijos programoje. Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos.	

13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)	2017-04-20	4	154,52	2017-08-01		UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybvietė 2018-04-05 Vyko statybos darbai kol rangovas bankrutavo. Statybos darbai sustabdyti	UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 Pratęsta. 2018-12-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj.. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur	TDP 4 090 Eur 100% St. darbai 17 726,16 Eur 34,39 %
14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50%	
15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ)	2017-04-20	4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21 Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 ACCA-60-180807- 00126	UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-07-22 Pratęsta. 2018-09-10 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,97 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur	TDP 4 009,94 Eur 100% St. darbai 50 518,97 Eur 100 %