

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. gegužės 22 d.

1 etapas

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas	CPO Konkurso pabaiga	CVPIS Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos
1 +	Taikos g. 1, Miežiškiai	2013-09-18	21	1451,06	1 kartą	2014-03-18	UAB „Legrama“ Per CVPIS Statybos užbaigimo aktas 2016-01-06 d. Nr. SUA-50-160106-00003 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-06-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-06-09 2680,52 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 Pratęsta 2015-10-31 Pratęsta 2015-12-23 IP darbai 169 320,55 Eur. Sut.d. 140 712,26 Eur. IP proj. 8465,59 Eur. Sut. proj. 7035,61 Eur. Sut. 147 747,88 Eur.	TDP 7035,61 Eur. 100% St. darbai 140 712,26Eur. 100%
2	Taikos g. 1A, Miežiškiai	2013-09-18	23	1497,42					Gyventojai renovacijai nepritarė. Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
3 +	Šilelio g. 3, Krekenava	2014-01-22	42	1478,19	1 kartą	2014-04-25	UAB „Orestinos montažas“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-30 d. Nr. SUA-50-151130-00201 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-05-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 2698,39 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-28 Pabaig. 2015-03-28 Pratęsta 2015-09-15 Pratęsta 2015-10-16 Pratęsta 2015-11-20 IP darbai 159 424,24 Eur. Sut.d. 137 833,72 Eur. IP proj. 7680,72 Eur. Sut. proj. 4344,26 Eur. Sut. 142 177,98 Eur.	TDP 4344,26 Eur. 100% St. darbai: 137 833,72 Eur. 100%
4 +	Vytauto g. 6, Krekenava	2013-09-19	12	1019,68	Konkursas įvyko 2014-02-28		UAB „Šilo statyba“ Per CPO Statybos užbaigimo	UAB „Šiltas namas“ 2014-04-07 2803,17 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-03-05	TDP 7 240,45, Eur. 100%

							aktas 2015-01-09 d. Nr. SUA-50-150109-00003 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-03-01 d.)		Pabaig. 2015-01-05 IP darbai 156 267,38 Eur. Sut.d. 151 471,13 Eur. IP proj. 7 813,95 Eur. Sut. proj. 7 240,45 Eur. Sut. 158 711,57 Eur.	St. darbai 151 471,13 Eur. 100%
5 +	Sporto g. 13, Krekenava	2013-09-19	32	2285,02	Konkursas įvyko 2014-06-09		UAB „Šilo statyba“ Statybos užbaigimo aktas 2015-08-31 d. Nr. SUA-50-150831-00116 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-10-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 3314,41 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-10 Pabaig. 2015-04-10 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 310 246,76 Eur. Sut.d. 310 221,45 Eur. IP proj. 15 222,43 Eur. Sut. proj. 15 205,05 Eur. Sut. 325 426,50 Eur.	TDP 15 205,05 Eur. 100% St.darbai 310221,76 Eur. 100%
6 +	Veteranų g. 13, Dembava	2013-09-17	20	1346,31	3 kartus	Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14	UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d. Nr. SUA-50-150723-00092 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-12-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2014-07-14 2383 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 186 390,76 Eur. Sut.d. 175 582,14 Eur. IP proj. 9030,35 Eur. Sut. proj. 5792,40 Eur. Sut. 181 374,54 Eur.	TDP 5792,40 Eur. 100% St. darbai: 175 582,14 Eur. 100%
7 +	Ramioji g. 5, Liūdynės k.	2013-09-17	12	567,04	2014-12-23		UAB „Legrama“ Statybos užbaigimo aktas 2016-03-21d. Nr.ACCA-50-160321-00006 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-08-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1294,70 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-01-02 Pabaig. 2015-11-02 Pratęsta. 2016-06-03 IP darbai 79 442,77 Eur Sut.d. 77 802,61 Eur. IP proj. 3973,59 Eur. Sut. proj. 3457,43 Eur. Sut. 81 260,04 Eur.	TDP 3475,43 Eur. St.darbai 77 802,61 Eur. 100 %

8	Ramioji g. 8, Liūdynės k	2013-09-17	23	1120,81					Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų. Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
9 +	Švyturio g. 13, Pažagienių k.	2013-09-25	12	791,29	3 kartus	Konkursas įvyko CVPIS 2014-03-14	UAB „Legrama“ Per CVPIS Statybos užbaigimo aktas 2015-06-29 d. Nr. SUA-50-150629-00075 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-11-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1964,24 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 IP darbai 116 989,11 Sut.d. 98 212 Eur. IP proj. 5850,32 Eur. Sut. proj. 4910,60 Eur. Sut. 103 122,60 Eur.	TDP 4910,60 Eur. 100% St. darbai: 98 212 Eur. 100%
10 +	Švyturio g. 23, Pažagienių k.	2013-09-24	12	900,95	1 kartą	Konkursas įvyko CVPIS 2014-03-18	UAB „Legrama“ Per CVPIS Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00164 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-02-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 6 818,24 Lt	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 Pratęsta 2015-10-19 IP darbai 119 630,44 Eur. Sut.d. 98 734,94 Eur. IP proj. 5980,65 Eur. Sut. proj. 4936,75 Eur. Sut. 103 671,69 Eur.	TDP 4936,75 Eur. 100% St. darbai: 98 734,94 Eur. 100%
11 +	Švyturio g. 29, Pažagienių k.	2013-09-24	12	978,52 638,12	1 kartą	Konkursas įvyko CVPIS 2014-04-25	UAB „Legrama“ Per CVPIS Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00163 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-02-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 1874,02 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-06-13 Pabaig. 2015-04-13 Pratęsta 2015-08-28 Pratęsta 2015-10-19 IP darbai 137 998,15 Eur Sut.d. 118 680,34 Eur. IP proj. 6898,75 Eur. Sut. proj. 5553,98 Eur. Sut. 124 234,14 Eur.	TDP 5553,98 Eur. 100% St. darbai 118 680,34 Eur. 100%

12 +	Žagienės g. 6, Pažagienių k.	2013-09-25 2014-02-13	18	1162,81	2015-01-20		UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-10-06 d. Nr. SUA-50-151006- 00138 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-01-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 2015.04.02 1694 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-01-20 Pabaig. 2015-09-20 IP darbai 91 157,90 Eur. Sut.d. 89 888,43 Eur. IP proj. 4489,11 Eur. Sut. proj.4017,20 Eur. Sut. 93 905,63 Eur	TDP 4017,20 Eur. 100% St. darbai 89 888,43Eur. 100%
13 +	Švyturio g. 27, Pažagienių k.	2013-09-24	18	1165,09	1 kartą	Konkursas įvyko CVPIS 2014-03-18	UAB „Legrama“ Per CVPIS Statybos užbaigimo aktas 2015-06-22 d. Nr. SUA-50-150622- 00071 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-11-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1736,87 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 IP darbai 104211,08 Eur. Sut.d.86 843,29 Eur. IP proj. 5210,26 Eur. Sut. proj. 4342,17 Eur. Sut. 91 185,46 Eur	TDP 4342,17 Eur. 100% St. darbai 86 843,29 Eur. 100%
14	Kaštonų g. 4, Ramygala	2013-09-26	12	822,39	-				Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų 2017-03-20. Projekto įgyvendinimo terminas pasibaigė BETA išbraukė iš sąrašų. Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
15 +	Kaštonų g. 7, Ramygala	2013-09-26	12	790,39 611,82	3 kartus	Konkursas įvyko CVPIS 2014-03-14	UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-07-23 d. Nr. SUA-50-150723- 00093 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2015-12-01 d.)	UAB „Šiltas namas“ 2014-07-14 2299,59 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-22 Pabaig. 2015-03-22 Pratęsta 2015-07-31 IP darbai 123 882,07 Eur. Sut.d. 119 193,12 Eur. IP proj. 5905,35 Eur. Sut. proj. 4633,92 Eur. Sut. 123 827,04 Eur.	TDP 4633,92 Eur. 100% St. darbai 119 193,12 Eur. 100%
16	Kaštonų g. 8, Ramygala	2013-09-26	10	951,83	-				Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	