

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. gegužės 22 d.
(2 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras Plotas kv.m.	CPO Konkurso pabaiga	CVPIS Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1 +	Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-24	20	1308,7	2014-12-02		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00196 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2649,90 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 244 320,55 Eur. Sut.d. 241 518,50 Eur. IP proj. 16 508,34 Eur. Sut. proj. 16 470,68 Eur Sut. 257 989,19 Eur	TDP 16 470,68 Eur. 100% St. darbai 241 518,50 Eur. 100%
2 +	Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-22	32	2196,83	2014-12-02		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00197 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 3061,30 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15 IP darbai 291 033,36 Eur. Sut.d. 288 135,59 Eur. IP proj. 19 694,16 Eur. Sut. proj. 18 414,65 Eur. Sut. 296 940,60 Eur	TDP 18 414,65 Eur. 100% St. darbai: 288 135,59 Eur 100%
3	Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija)	2014-10-01	32	2219,32	Konkursas įvyko 2016-01-06		UAB „Bodesa“ Šiauliai Statybos užbaigimo aktas 2016-12-02 d. Nr. ACCA-50-161202-00188	UAB „Prie Lėvens“ 1177,33 Eur. 2016-04-08	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-01-08 Pabaig. 2016-11-08 IP darbai 299 206,44 Eur. Sut.d. 274 197,66 Eur. IP proj. 20 945,32 Eur. Sut. proj. 9680 Eur. Sut. 283 877,66 Eur	TDP 9680 Eur. 100% St. darbai: 274 197,66 Eur 100 %
4	Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija)	2014-11-20	40	2796,64	Konkursas įvyko 2017-03-08		UAB „Žilinskis ir Co“	UAB „Prie Lėvens“ 826,43 Eur. 2017-05-08 d.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-03-15 Pabaig. 2018-01-15 IP darbai 408 030 Eur.	

									Sut.d. 293 212,8 Eur. IP proj. 28 560 Sut. Proj. 8470 Sut. 301 682, 80 Eur Vyksta projektavimo darbai	
5	Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-22	20	1321,29	Konkursas įvyko 2016-11-18		UAB „Žilinskis ir Co“	UAB „Prie Lėvens“ 847 Eur. 2017-03- 20	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2016-11-22 Pabaig.2017-09-22 IP darbai 247 870 Eur. Sut.d. 188 861,01 Eur. IP proj. 17 350 Eur. Sut. proj. 8470 Eur. Sut. 197 331,01 Eur	St. darbai: 33 485,18 Eur 18 %
6 +	Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-24	32	2216,87	2014-12-04		UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d. Nr. SUA-50-151118-00179 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-03-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 2 345 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-04 Pabaig. 2015-10-04 Pratęsta 2015-10-19 IP darba. 352 154,77 Eur. Sut. 335 317,57 Eur. IP proj 24 038,46 Eur. Sut. proj. 23 312,44 Eur. Sut. 358 630,01 Eur	TDP 23 312,44 Eur. 100% St. darbai: 335 317,57 Eur. 100%
7	Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija)	2014-09-26	40	2751,66					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
8	Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija)		32	2288,11					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
9	Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija)		40	2727,86					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	
10	Veteranų g. Nr.15 Dembavos k. (JVS)		20	1346,59					Nepritarta Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21.	

11 +	Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1328,89	2015-02-18		UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00086 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1579,22 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-02-18 Pabaig. 2015-12-18 Pratęsta.2016-06-18 IP darbai 251 262,74 Eur. Sut.d. 249 069,60 Eur. IP proj. 17 588,62 Eur. Sut. proj. 17 087,62 Eur. Sut. 266 157,22 Eur	TDP 17 087,62 Eur. 100% St.darbai: 249 069,60 Eur. 100%
12 +	Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1340,84	2015-03-30		UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160721-00087 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2358,29 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-30 Pabaig. 2016-01-30 Pratęsta. 2016-06-01 IP darbai 250 683,50 Eur. Sut.d. 250 683,01 Eur. IP proj. 17 548,08 Eur. Sut. proj. 14 480,99 Eur. Sut. 265 164 Eur	TDP 14 480,99 Eur. 100% St. darbai: 250 683,01 Eur. 100%
13	Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS)	2014-11-08	20	1336,61	2015-06-04		UAB „ESC Statybos užbaigimo aktas 2016-12-23 d. Nr. ACCA-50- 161223-00214	UAB „Prie Lėvens“ 1228,15 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-06-15 Pabaig. 2016-04-15 Pratęsta. 2016-10-09 IP darbai 189 929,91 Eur. Sut.d. 188 949,97 IP proj. 13 296,46 Eur. Sut. proj. 12 741,30 Eur. Sut. 201 691,27 Eur	TDP 12 741,30Eur. 100% St. darbai: 188 949,97 Eur. 100%

14 +	Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VŠĮ VKŪ	2014-11-08	8	530,04	2015-03-31	UAB „Legrama“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-13 d. Nr. ACCA-50- 161013-00150 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 592,73 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-31 Pabaig. 2016-01-31 Pratęsta. 2016-06-30 IP darbai 94 549,35 Eur. Sut.d. 93 457,93 Eur. IP proj. 7 564,87 Eur. Sut. proj. 6 542,06 Eur. Sut. 99 999,99 Eur	TDP 6542.06 Eur. 100% St. darbai: 93457,93 Eur. 100%
15 +	Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“)	2014-11-08	12	924,31	2015-03-05	UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2016-06-28 d. Nr. SCCA-50-160628- 00067 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2016-09-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1074,00 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta.2016-06-09 IP darbai 164 281,16 Eur. Sut.d.164 279,29 Eur. IP proj. 13 142,96 Eur. Sut. proj. 12743,27 Eur. Sut. 177 022,57 Eur	TDP 12 743,27 Eur. 100% St. darbai: 164 279,29 Eur. 100 %
16	Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. JVS		8	749,75				Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų. Projektas nebus vykdomas. 2017-03-21	
17 +	Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS)		12	882,23	2015-07-01	UAB „Axis Industries“ Statybos užbaigimo aktas 2016-07-21 d. Nr. ACCA-50- 160914-00113 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-02-01 d.)	UAB „Prie Lėvens“ 1085,85 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2015-07-01 Pabaig. 2016-05-01 IP darbai 169 920,06 Eur. Sut.d. 165 797,83 Eur. IP proj. 13 032,90 Eur. Sut. proj. 12 826 Eur. Sut. 178 623,83 Eur	TDP 12 826 Eur. 100% St. darbai 165797,83 Eur. 100%

18 +	Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. JVS		8	471,42	2015-03-05	<p>UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2016-10-12 d. Nr. ACCA-50- 161012-00148</p> <p>Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2017-01-01 d.)</p>	<p>UAB „Prie Lėvens“ 1669,80 Eur. 2015-07-16</p>	<p>Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2015-03-09 Pabaig. 2016-01-09 Pratęsta 2016-06-01 IP darbai 100 990,50 Eur. Sut.d. 100 352,56 Eur. IP proj. 8080,40 Eur. Sut. proj. 7 526,20 Eur. Sut. 107 878,76 Eur</p>	<p>TDP 7526,20 Eur. 100% St. darbai 100 352,56 Eur. 100%</p>
---------	---	--	---	--------	------------	--	---	--	---